

## RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO 2004

Em atendimento ao Parágrafo Único do Art. 45 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000

Situação 30/04/2004

							Em R\$
P/A	PROGRAMA/OBRA	TOTAL	PMC	OUTRAS FONTES	ÓRGÃO	SITUAÇÃO	EMPENHADO
<b>PROGRAMA/OBRA - ORÇADOS EM 2004</b>							
		-					
<b>08</b>	<b>Programa Cidadão em Trânsito</b>	<b>10.500.000,00</b>	-	<b>10.500.000,00</b>			
1010	Ações integradas- Sistema de Trânsito	1.500.000,00	-	1.500.000,00			
	Ações de melhoria na infra-estrutura de trânsito	1.500.000,00		1.500.000,00	SMOP	Em definições	-
1024	Obras e Equipamentos de Sinalização em Vias Públicas	3.500.000,00	-	3.500.000,00			
	Ampliar e manter a sinalização horizontal, vertical, indicativa e semaforica em vias públicas	3.500.000,00		3.500.000,00	FUC	Em definição	-
	Implantar sistema de sinalização e lombadas	-			FUC	Em definição	-
	Modernizar o CTA	-			FUC	Em definição	-
	Obras de correção geométrica	-					
	Correção geométrica R. Percy Feliciano de Castilho	-			FUC	Concluído	19.761,00
1025	Programa de Transporte Urbano de Curitiba - BID II - Sinalização	5.500.000,00	-	5.500.000,00			
	Obras de sinalização - Projeto BID	5.500.000,00		5.500.000,00			
	Sistema de monitoramento de tráfego	-			FUC	Em definição	-
	Modernização do CTA	-			FUC	Em definição	-
	Sistema de sinalização ao longo do Eixo	-			FUC	Em definição	-
	Outras obras	-			FUC	Em definição	-
		-					
<b>13</b>	<b>Programa de Abastecimento</b>	<b>250.000,00</b>	-	<b>250.000,00</b>			
1029	Revitalização dos Equipamentos de Abastecimento	250.000,00	-	250.000,00			
	Concluir a reforma do depósito Central, reformar e ampliar armazéns	250.000,00		250.000,00	FAAC	Em definição	-
	Outras reformas em equipamentos de abastecimento.	-					
	Reforma dos Armazéns da Família Oficinas, Boa Vista, Boqueirão, Carmo e Santa Cândida e Bairro Novo	-			FAAC	Contrato	97.519,07
		-					
<b>15</b>	<b>Programa de Ensino Fundamental</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1002	Expansão dos Equipamentos de Ensino Fundamental	8.850.000,00	6.850.000,00	2.000.000,00			
	Descentralização Escolas	2.000.000,00	2.000.000,00				
	APPF CEI Heitor de Alencar Furtado	-			SME	Andamento	20.000,00
	Projetos	50.000,00	50.000,00		SME	Andamento	9.910,00

P/A	PROGRAMA/OBRA	TOTAL	PMC	OUTRAS FONTES	ÓRGÃO	SITUAÇÃO	EMPENHADO
<b>PROGRAMA/OBRA - ORÇADOS EM 2004</b>							
	Construir Escola Cajuru/Moradias Irai	1.600.000,00	1.600.000,00		SME	Andamento - 3%	1.236.790,00
	Construir Escola Bairro Novo/Caximba	1.600.000,00	1.600.000,00		SME	Andamento - 2%	1.400.231,35
	Construir Escola Boqueirão/Pantanal (Contrapartida Fonplata)	1.600.000,00	1.600.000,00		SME	Licitação	-
	Construir Escola Especializada Pinheirinho	2.000.000,00		2.000.000,00	SME	Licitação	-
	Implantar e reformar outros equipamentos de ensino	-					
	Emenda: Benfeitorias EM Pró-Morar Barigui	-			SME	A definir	-
	Emenda: Reforma EM N.S. do Carmo - Boqueirão	-			SME	A definir	-
	Emenda: Reforma EM Wenceslau Braz - Boqueirão	-			SME	A definir	-
	Muro de arrimo e galerias EM Madeiros Vila Zanon	-			SME	Concluído	145.911,09
	Aditamento Reforma E.M. Itacelina Bittencourt	-			SME	Concluído	15.246,37
	Muro de arrimo -Almoxarifado SME	-			SME	Andamento - 15%	104.300,00
	Aditamento Reforma E.M. Miguel Krug	-			SME	Concluído	34.299,71
		-					
	<b>16 Programa de Desenvolvimento de Ações Ambientais</b>	<b>2.207.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>			
1013	Desenvolvimento de Ações Integradas	1.407.000,00	66.000,00	1.341.000,00			
	Executar obras de saneamento e proteção ambiental através de Convênios com União e Estado	-					
	Obras de proteção ambiental (royalties)	-					
	Alargamento e Retificação do Rio Atuba(José Veríssimo/BR 476)	477.000,00	66.000,00	411.000,00	SMOP	Aditando prazo/União	-
	Implantar galeria Rua Herval (Schiller/Pe Germano Mayer)	930.000,00		930.000,00	SMOP	Contrato	308.439,23
	Outras obras de proteção ambiental	-					
	Reconstituição emp 23340/03 Travessia sob RFFSA em tunnel Liner e desvio de fundo de vale Rua do Herval e Flávio Dallegrave	-			SMOP	Concluído	22.177,25
	Reconst.emp 33482/03 Drag. R. Atuba (Victor F. Amaral/José Veríssimo)	-			SMOP	Concluído	18.369,50
	Muro de arrimo Rib.Padilhas (R.Prof. Zacarias Liteka Antônio Woicikt - Pinheirinho)	-			SMOP	Andamento - 77%	99.733,60
1014	Obras de Saneamento de Bacias Hidrográficas	800.000,00	800.000,00	-			
	Substituição de galeria tubular por celular de 4x3m - Conjunto Saturno	-					
	R.Cap.Domingos Castellano-Santo Inácio (Juliet Ziliotto/José Rossetim)	800.000,00	800.000,00		SMOP	Contrato	787.766,75
	Outras obras de macrodrenagem	-					
	<b>17 Programa de Conservação e Manutenção dos Logradouros Públicos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	-			
1005	Implantação e Recuperação de áreas de lazer.	1.000.000,00	1.000.000,00	-			
	Implantar e recuperar áreas de lazer	230.000,00	230.000,00				
	Implantação e Recuperação de áreas de lazer.	270.000,00	270.000,00		SMMA	Andamento	82.365,34
	Melhorias cobertura Espaço Cult Gal Franz Krajcberg	-			SMMA	Concluída	14.452,00
	<b>18 Programa Manutenção dos Serviços Urbanos</b>	<b>5.318.839,80</b>	<b>5.318.839,80</b>	-			
1006	Melhorias nos Cemitérios Municipais	100.000,00	100.000,00	-			
	Melhorias em Cemitérios e implantar gavetas mortuárias	100.000,00	100.000,00		SMMA	Projeto	-

P/A	PROGRAMA/OBRA	TOTAL	PMC	OUTRAS FONTES	ÓRGÃO	SITUAÇÃO	EMPENHADO
<b>PROGRAMA/OBRA - ORÇADOS EM 2004</b>							
1037	Obras de Revitalização no Parque Barigui	968.839,80	968.839,80	-			
	Revitalização de melhorias no Parque Barigui	968.839,80	968.839,80		SMMA	Andamento - 16%	581.304,00
1034	Ampliação do Aterro Sanitário da Caximba	4.250.000,00	4.250.000,00	-			
	Obras emergenciais do Aterro Sanitário da Caximba	-					
	Fase 3 - 1. Etapa	4.250.000,00	4.250.000,00		SMMA	Andamento - 66%	3.309.766,09
		-					
<b>20</b>	<b>Programa de Transporte Urbano de Curitiba</b>	<b>109.011.616,95</b>	<b>15.587.200,00</b>	<b>93.424.416,95</b>			
1008	Implantação do Programa de Transporte Urbano de Curitiba - BID II	21.520.000,00	5.520.000,00	16.000.000,00			
	Obras no Eixo Metropolitano de Transporte-BID/Aumento Capac. RIT						
	Ampliar o Terminal Pinheirinho	2.000.300,00	172.400,00	1.827.900,00	SMOP	Aguardando definições	-
	Implantar o Terminal Central	4.712.800,00	406.300,00	4.306.500,00	SMOP	Aguardando definições	-
	Obras de Iluminação pública no Eixo Metropolitano	1.611.500,00	740.000,00	871.500,00	SMOP	Aguardando definições	-
	Ampliar o Terminal Campina do Siqueira	5.909.500,00	509.500,00	5.400.000,00	SMOP	Aguardando definições	-
	Implantar o Binário Mário Tourinho	5.729.700,00	3.566.700,00	2.163.000,00	SMOP	Aguardando definições	-
	Realizar outras obras de implantação do Eixo e ampliação da RIT	1.556.200,00	125.100,00	1.431.100,00	SMOP	Aguardando definições	-
1021	Projetos para o Transporte Urbano de Curitiba - BID II	1.500.000,00	1.500.000,00		IPPUC	Em definição	-
1038	Implantação do Eixo Metropolitano de Transporte - Trecho Sul	73.062.000,00	7.306.200,00	65.755.800,00	SMOP	Em licitação	-
1039	Gerenciamento Programa de Transporte Urbano de Curitiba - BID II	8.510.000,00	851.000,00	7.659.000,00	IPPUC	Em licitação	-
1040	Supervisão de obras do Eixo Metropolitano de Transporte - Trecho Sul	2.419.616,95	410.000,00	2.009.616,95	IPPUC	Em licitação	-
1026	Obras para o Transporte Urbano de Curitiba	2.000.000,00		2.000.000,00			
	Obras e instalações em estações-tubo, elevadores para portadores de necessidades especiais e abrigos de paradas de ônibus				FUC	Em definição	-
	Adaptar Terminais de transporte coletivo para portadores de necessidades especiais				FUC	Em definição	-
	Implantar 10 estações-tubo;instalar 33 elevadores para portadores de necessidades especiais;ampliar estação tubo Catedral da Fé/Alferes Poli;executar obras e implantação de outros equipamentos de transporte urbano.				FUC	Em definição	-
<b>21</b>	<b>Programa de Conservação e Manutenção Viária</b>	<b>18.749.000,00</b>	<b>18.749.000,00</b>	<b>-</b>			
1001	Melhorias nas Instalações da Usina e Distritos Rodoviários	280.000,00	280.000,00	-			
	Obras de melhorias na Usina de asfalto e Distritos Rodoviários	280.000,00	280.000,00				
2016	Serviços de Manutenção Distrito Centro/Usina	735.000,00	735.000,00		SGM	Andamento/mensal	237.439,79
2017	Serviços de Manutenção 1 DRM Santa Felicidade	2.204.000,00	2.204.000,00		SGM	Andamento/mensal	712.383,80
2018	Serviços de Manutenção 2 DRM Boa Vista	2.204.000,00	2.204.000,00		SGM	Andamento/mensal	712.441,49
2019	Serviços de Manutenção 3 DRM Boqueirão	2.204.000,00	2.204.000,00		SGM	Andamento/mensal	712.506,46
2020	Serviços de Manutenção 4 DRM Portão	4.102.000,00	4.102.000,00		SGM	Andamento/mensal	900.547,53
2021	Serviços de Manutenção 5 DRM Pinheirinho	1.652.000,00	1.652.000,00		SGM	Andamento/mensal	434.648,77
2022	Serviços de Manutenção DRM Cajuru	2.134.000,00	2.134.000,00		SGM	Andamento/mensal	628.129,35
2023	Serviços de Manutenção 7 DRM Bairro Novo	2.434.000,00	2.434.000,00		SGM	Andamento/mensal	555.331,83

P/A	PROGRAMA/OBRA	TOTAL	PMC	OUTRAS FONTES	ÓRGÃO	SITUAÇÃO	EMPENHADO
<b>PROGRAMA/OBRA - ORÇADOS EM 2004</b>							
1011	Implantação de Obras de Circulação	800.000,00	800.000,00	-			
	Paviment.Marginal Direita do Contorno Sul(Antônio Pastre/Dr. Mário Jorge)	780.000,00	780.000,00		SMOP	Projeto	14.100,00
	Gestão de Pavimentos	20.000,00	20.000,00		SMOP	Em definições	-
	Outras obras de circulação	-	-		SMOP	Em definições	-
		-	-				-
<b>23</b>	<b>Programa de Atendimento Geral à Saúde</b>	<b>5.169.000,00</b>	<b>3.930.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>			
1030	Expansão dos Equipamentos de Saúde	5.169.000,00	3.930.000,00	1.239.000,00			
	Expandir e reformar outros equipamentos de saúde	500.000,00		500.000,00	FMS	Em definição	-
	Reconstruir Unidade de Saúde 1 Pilarzinho	525.000,00	525.000,00		FMS	Contrato	643.466,91
	Reconstruir Unidade de Saúde 2 Aurora	525.000,00	525.000,00		FMS	Contrato	
	Reconstruir Unidade de Saúde 3 Pompéia	525.000,00	525.000,00		FMS	Andamento - 2%	680.880,93
	Reconstruir Unidade de Saúde 4 Cândido Portinari	525.000,00	525.000,00		FMS	Contrato	524.702,47
	Construir Unidade de Saúde Umbará	600.000,00	600.000,00		FMS	Projeto	-
	Construção U.S. Vila Esperança	780.000,00	780.000,00		FMS	Licitação	-
	Construção U.S. Boqueirão/Pantanal (Contrapartida do Fonplata)	450.000,00	450.000,00		FMS	Licitação	-
	Construir Espaço Saúde 09 UNIDADES	739.000,00		739.000,00	FMS		
	Construção Espaços Saúde Dom Bosco, Trindade, Santa Rita e São Domingos	-			FMS	Em andamento - 5%	303.475,23
		-					-
<b>24</b>	<b>Programa de Ações de Planejamento e de Gestão Urbana</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	-			
1022	Projetos para os demais Programas de Governo	99.000,00	99.000,00	-			
	Elaboração de projetos de trânsito, habitação, transporte e outros (Demais programas de Governo)	-					
		99.000,00	99.000,00		IPPUC	Em andamento	55.430,00
		-					-
<b>29</b>	<b>Programa de Apoio Administrativo</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	-			
1017	Ampliação do Patrimônio Público	1.010.000,00	1.010.000,00	-			
	Desapropriação de áreas remanescentes do Linhão do Emprego						
	Lotes A5 e A6 IF 81.364-043.000/81.658-008.000 Matr.95.393 8.Circ.	425.000,00	425.000,00		EGM	Processo em andamento	-
	Adquirir outras áreas	575.000,00	575.000,00				
	Implantação Binário R. Gen. Mário Tourinho/Maj. Heitor Guimarães	10.000,00	10.000,00		EGM	Processo andamento	143.128,00
		-					-
<b>31</b>	<b>Programa de Procedimentos Legislativos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	-			
1033	Expansão de Equipamentos e Melhorias nas Instalações - CMC	50.000,00	50.000,00	-	CMC	A definir	-
		-					-
<b>33</b>	<b>Programa de Conservação e Manutenção dos Próprios Municipais</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	-			
1007	Reconstrução e Reforma dos Próprios Municipais	1.500.000,00	1.500.000,00	-			
	Continuidade reforma Palácio 29 de Março	250.000,00	250.000,00		SMOP	Projeto	-
	Implantação sistema de ar condicionado Salão Brasil	70.000,00	70.000,00		SMOP	Contrato	65.670,00
	Obras complementares Teatro de Novelas Curitibaanas	280.000,00	280.000,00		SMOP	Projeto	-
	Obras complementares Centro de Design	70.000,00	70.000,00		SMOP	Definição	-
	Conclusão da reforma Capela Santa Maria	180.000,00	180.000,00		SMOP	Rescisão/Nova Licitação	-

P/A	PROGRAMA/OBRA	TOTAL	PMC	OUTRAS FONTES	ÓRGÃO	SITUAÇÃO	EMPENHADO
<b>PROGRAMA/OBRA - ORÇADOS EM 2004</b>							
	Despesa com medição rescisória - Contrato antigo	-			SMOP	Rescisão/Nova Licitação	123.005,69
	Conclusão da reforma Óticas Curitiba	650.000,00	650.000,00		SMOP	Aguardando definição	-
	Executar outras obras de reforma.	-					
	Aditamento Construção Posto Corpo Bombeiros Pilarzinho	-			SMOP	Concluído	18.200,18
	Adequação Posto Abastecimento Combustíveis DRM Centro	-			SMOP	Andamento - 22%	38.895,04
	Adequação Posto Abastecimento Combustíveis 3. DRM	-			SMOP	Andamento - 18%	50.125,25
	Adequação Posto Abastecimento Combustíveis 4. DRM	-			SMOP	Andamento - 20%	53.777,59
1035	Implantação e recuperação de áreas de lazer	20.000,00	20.000,00	-			
	Reforma da cobertura do Salão de Atos do Parque Barigui	20.000,00	20.000,00		SMMA	Concluído	18.799,97
		-					
<b>36</b>	<b>Programa Cidade Segura</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	-			
1015	Ampliação dos Equipamentos de Combate a Incêndios	1.000.000,00	1.000.000,00	-			
	Construção Módulo Corpo Bombeiros Campina do Siqueira/CIC Norte	500.000,00	500.000,00		SMDS	Definir Convênio/Estado	-
	Construção Módulo Corpo Bombeiros Uberaba	500.000,00	500.000,00		SMDS	Definir Convênio/Estado	-
1036	Implantação de Núcleo de Proteção ao Cidadão	100.000,00	100.000,00	-			
	Reforma das Instalações do Núcleo de Proteção ao Cidadão P.Barigui	100.000,00	100.000,00		SMMA	Andamento - 95%	93.999,00
		-					
<b>38</b>	<b>Programa Conviver</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	-			
1003	Construção de Canchas Esportivas	1.800.000,00	1.800.000,00	-			
	Construir canchas cobertas em escolas municipais	900.000,00	900.000,00				
	Construir Cancha Coberta em Escola Municipal 1	180.000,00	180.000,00		SME	Em definição	-
	Construir Cancha Coberta em Escola Municipal 2	180.000,00	180.000,00		SME	Em definição	-
	Construir Cancha Coberta em Escola Municipal 3	180.000,00	180.000,00		SME	Em definição	-
	Construir Cancha Coberta em Escola Municipal 4	180.000,00	180.000,00		SME	Em definição	-
	Construir Cancha Coberta em Escola Municipal 5	180.000,00	180.000,00		SME	Em definição	-
		-					
<b>41</b>	<b>Programa Plano 2000</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	-			
1009	Implantação do Plano 2000	8.000.000,00	8.000.000,00				
	Plano 2000 - Lote 1 Regional Bairro Novo	-			SMOP	Preparação de licitação	-
	Plano 2000 - Lote 1 Regional Cajuru	-			SMOP	Preparação de licitação	-
	Plano 2000 - Lote 1 Regional Boa Vista	-			SMOP	Preparação de licitação	-
	Plano 2000 - Lote 1 Regional Pinheirinho	-			SMOP	Preparação de licitação	-
	Plano 2000 - Lote 1 Regional Portão	-			SMOP	Preparação de licitação	-
	Plano 2000 - Lote 1 Regional Boqueirão	-			SMOP	Preparação de licitação	-
	Regional Portão	-					
	Calçamento alternativo e remansos Rua Des.Cid Campelo - Ponte Rio Barigui/Algacir Munhoz Maeder.	-			SMOP	Andamento - 10%	244.101,55
		-					

P/A	PROGRAMA/OBRA	TOTAL	PMC	OUTRAS FONTES	ÓRGÃO	SITUAÇÃO	EMPENHADO
<b>PROGRAMA/OBRA - ORÇADOS EM 2004</b>							
<b>46</b>	<b>Programa Nossa Vila</b>	<b>15.540.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>14.540.000,00</b>			
1012	Programa de Estruturação e Assentamentos Habit. - Fonplata nas Vilas Pantanal e Bela Vista do Passaúna, entre outras:	13.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00			
	Pantanal	-	-	-			
	Condomínio empresarial	335.120,97	16.756,05	318.364,92	SMOP	Aguardando definições	-
	Centro Comunitário	68.398,74	3.419,94	64.978,80	SMOP	Aguardando definições	-
	Construção de moradias	3.664.034,61	183.201,73	3.480.832,88	SMOP	Aguardando definições	-
	Módulos comerciais	39.884,88	1.994,24	37.890,64	SMOP	Aguardando definições	-
	Melhoria habitacional	951.258,06	47.562,90	903.695,16	SMOP	Aguardando definições	-
	Passaúna	-	-	-			
	Condomínio empresarial	309.406,68	15.470,33	293.936,35	SMOP	Aguardando definições	-
	Centro Comunitário	68.398,74	3.419,94	64.978,80	SMOP	Aguardando definições	-
	Quadra Coberta	275.398,14	13.769,91	261.628,23	SMOP	Aguardando definições	-
	Construção de moradias	4.446.863,64	444.686,36	4.002.177,28	SMOP	Aguardando definições	-
	Módulos comerciais	203.729,97	10.186,50	193.543,47	SMOP	Aguardando definições	-
	Recuperação de área	347.442,84	17.372,14	330.070,70	SMOP	Aguardando definições	-
	Outras obras	2.290.062,73	242.159,96	2.047.902,77	SMOP	Aguardando definições	-
1027	Regularização Fundiária	-	-	-			
	Adquirir áreas para lotes urbanizados/relocar famílias	2.000.000,00	-	2.000.000,00	FMH	Andamento	1.319.932,17
1028	Implantação de Habitações Urbanas	-	-	-			
	Urbanizar áreas de subabitação, desenvolver projetos e obras	540.000,00	-	540.000,00	FMH	Andamento	108.618,10
		-	-	-			
<b>47</b>	<b>Programa de Educação Infantil</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>-</b>			
1004	Expansão dos Equipamentos de Educação Infantil	-	-	-			
	Construir e equipar CMEI 1 Boa Vista/Bairro Alto	600.000,00	600.000,00	-	SME	Aquisição de terreno	-
	Construir e equipar CMEI 2 Bairro Novo/Jardim Dom Bosco	600.000,00	600.000,00	-	SME	Licitação	-
	Construir e equipar CMEI 3 Sta Felicidade/Bela Vista - Contrap. Fonplata	600.000,00	600.000,00	-	SME	Contrato	564.415,58
	Construir e equipar CMEI 4 Sta Felicidade II /Butiatuvinha	600.000,00	600.000,00	-	SME	Licitação	-
	Implantar e reformar outros equipamentos de ensino infantil	-	-	-			
	Aditamento Construção CMEI Moradias Iguaçu	-	-	-	SME	Andamento - 76%	42.123,85
	Aditamento Construção CMEI Vila Torres	-	-	-	SME	Andamento - 98%	2.677,15
	Aditamento - Reforma/Ampliação CMEI Moradias Belém	-	-	-	SME	Andamento - 88%	17.000,22
	Descentralização de CMEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	SME	Em definição	-
	Projetos em geral	150.000,00	150.000,00	-	SME	Andamento	20.640,20
	Construir CMEI Boqueirão/Pantanal - Contrapartida do Fonplata	600.000,00	600.000,00	-	SME	Licitação	-
	Construir Pré-escola Pinheirinho/Moradias da Ordem	800.000,00	800.000,00	-	SME	Orçamento	-
	Construir Pré-escola Pinheirinho II /Vila Verde	800.000,00	800.000,00	-	SME	Licitação	-

P/A	PROGRAMA/OBRA	TOTAL	PMC	OUTRAS FONTES	ÓRGÃO	SITUAÇÃO	EMPENHADO
<b>PROGRAMA/OBRA - ORÇADOS EM 2004</b>							
	Construir Pré-escola Bairro Novo	800.000,00	800.000,00		SME	Licitação	-
	Aquisição de imóveis	50.000,00	50.000,00		SME	Sem andamento	-
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>196.774.456,75</b>	<b>73.480.039,80</b>	<b>123.294.416,95</b>			<b>18.348.936,45</b>

P/A	PROGRAMA/OBRA	TOTAL	PMC	OUTRAS FONTES	ÓRGÃO	SITUAÇÃO	EMPENHADO
<b>PROGRAMA/OBRA - EMPENHOS DE OBRAS - ANTERIOR A 2004</b>							
<b>08 - PROGRAMA CIDADÃO EM TRÂNSITO</b>							
1070	Obras de Acesso à Ponte do Rio Atuba Execução dos encontros da Ponte e galerias pluviais no Rio atuba com a Rua Marco Polo - Vilinha				SMOP	Início jan/2004	135.441,22
<b>15 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
1004	Expansão dos equipamentos do ensino fundamental						
	Construção de Escola Rio Bonito				SME	Andamento - 20%	1.122.429,80
	Reconstrução de Escola Enéas Marques dos Santos (14)				SME	Início jan/2004	1.067.697,16
	Construção de Escola em madeira - Novo Horizonte				SME	Início jan/2004	231.590,60
	Construção de Escola em madeira - Rio Bonito				SME	Início jan/2004	301.539,43
	Construção de Escola em madeira - Vila Zanon				SME	Início jan/2004	271.994,93
	Reforma Escola Municipal Elevir Dionísio				SME	Andamento - 90%	107.249,31
	Reforma Escola Municipal Osvaldo Cruz				SME	Andamento - 12%	90.986,44
	Controle tecnológico Escola Tatuquara/Moradias Laguna				SME	Andamento - 20%	15.651,25
	Reforma e ampliação da Escola Municipal Miguel Krug				SME	Andamento - 30%	138.312,93
	Reforma e ampliação da Esc. Municipal Dom Manoel da Silveira D'elboux				SME	Andamento - 22%	497.247,59
	Reforma da Escola Municipal Itacelina Bittencourt				SME	Andamento - 30%	168.445,01
	Reforma e ampliação da Escola Municipal Duílio Calderari				SME	Início jan/2004	226.899,55
	Reforma e ampliação Escola Municipal Madre Antônia				SME	Início jan/2004	208.099,39
	Reforma e ampliação Escola Municipal Nivaldo Braga				SME	Início jan/2004	448.918,82
	Reforma e ampliação Esc.Munic.Prof.Paulo R.Guimarães Esmanhoto				SME	Início jan/2004	531.371,74
1004	Expansão dos equipamentos do ensino fundamental						
	2002 - Reconstrução da Escola Miracy Araújo				SME	Andamento- 89%	967.069,74
1062	Construção de Escola Municipal						
	Construção da Escola Municipal Moradias Sambaqui				SME	Início - jan/2004	1.232.093,46
<b>16 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS</b>							
1021	Desenvolvimento de ações integradas						
	Obras/proj. de engenharia - saneamento básico e prot. meio ambiente						-
	Tubulação em ARMCO Rua do Herval Hugo Lange (18)				SMOP	Andamento - 86%	131.059,54
	Tubulação em ARMCO Rua do Herval Hugo Lange (19)				SMOP	Andamento - 86%	14.562,17
	Dragagem Rio Atuba (Victor F Amaral/José Veríssimo)				SMOP	Andamento - 90%	146.991,00
	Alarg. do Rio Barigui (Dioniria Moletta Klemtz/Elias Karam) Fazendinha				SMOP	Andamento - 12%	146.674,84
1057	Ações para Contenção de Enchentes ao Longo Rio Atuba						
	Alarg. e retificação R.Atuba(Pres.Affonso Camargo/Victor F. Amaral)				SMOP	Andamento - 10%	341.644,70



P/A	PROGRAMA/OBRA	TOTAL	PMC	OUTRAS FONTES	ÓRGÃO	SITUAÇÃO	EMPENHADO
<b>PROGRAMA/OBRA - EMPENHOS DE OBRAS - ANTERIOR A 2004</b>							
<b>23 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE</b>							
1040	Expansão de equipamentos de saúde						
	Reconstrução U.S. Santos Andrade				FMS	Andamento - 50%	566.357,50
	Reconstrução U.S. Santos Andrade (Aditivo)				FMS	Andamento - 50%	18.308,33
	Reforma da U.S. Fanny/Lindóia (Reforma e Ampliação)				FMS	Andamento - 45%	208.546,70
	Reforma da U.S. Pinheiros				FMS	Andamento - 20%	217.151,11
	Continuidade Construção Unidade de Saúde 24 Horas Pinheirinho				FMS	Andamento - 46%	-
	Aditivo reforma e ampliação US Vila Ipiranga - início 2002				FMS	Andamento - 45%	10.282,08
<b>27 - PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA</b>							
1015	Restauração em prédios para preservação do patrimônio histórico						
	2002 - Reforma e Restauo da Capela Santa Maria - FDU				SMOP	6,5% Executado	3.474.228,47
	2002 - Reformar o Edifício - Ótica Curitiba - FDU				SMOP	30% Executado	585.428,65
<b>36 - PROGRAMA CIDADE SEGURA</b>							
1047	Construção do Posto do Corpo de Bombeiros						
	Construção do Posto do Corpo de Bombeiros Pilarzinho				SMU	Andamento - 42%	487.948,81
<b>46 - PROGRAMA NOSSA VILA</b>							
1019	Programa Habitar Brasil II				SMOP	Não foi firmado o Habitar II	
	Habitar Brasil - Continuidade do Projeto -					Em definição o término do Habitar I	
	Obras de paviment., reassentamento, urbanização e desapropriação						
	Continuidade aos serviços sociais básicos, trabalhos de participação comunitária, eventos e consultoria. Adquirir equipamentos						
<b>47 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
1003	Expansão e Melhorias na Rede dos CMEI'S						
	Construção de CMEI Moradias Iguaçu				SMCR	Andamento 13%	504.960,59
	Construção de CMEI N.S. de Fátima/Santa Terezinha				SMCR	Início - Jan/2004	345.000,00
	Construção de CMEI Monteiro Lobato				SMCR	Andamento - 30%	461.193,52
	Ampliação do CMEI São José Operário				SMCR	Andamento 40%	67.574,31
	Ampliação do CMEI Liberdade (Reforma e ampliação)				SMCR	Andamento - 35%	165.387,96
	Ampliação do CMEI Vila Torres				SMCR	Andamento - 35%	97.497,19
	Reforma e ampliação CMEI Caiuá II				SMCR	Andamento - 30%	169.800,00
	Construção de muro CME Fazendinha				SMCR	A Iniciar 2004	20.274,80
	Construção de muro palito CMEI Pimpão				SMCR	A Iniciar 2004	36.211,37

P/A	PROGRAMA/OBRA	TOTAL	PMC	OUTRAS FONTES	ÓRGÃO	SITUAÇÃO	EMPENHADO
<b>PROGRAMA/OBRA - EMPENHOS DE OBRAS - ANTERIOR A 2004</b>							
	Ampliação do CMEI Vila Camargo				SMCR	Andamento - 20%	36.838,34
	Ampliação pátio coberto CMEI Vó Anna				SMCR	Andamento - 35%	29.475,00
	Reforma e ampliação CMEI Vila Formosa				SMCR	Andamento - 15%	193.777,96
	Construção de muro alvenaria e palito CMEI São João Del Rey e muro em alvenaria CMEI Gramados				SMCR	Andamento - 50%	33.229,44
	Ampliação do CMEI Itamarati				SMCR	Andamento - 45%	24.395,00
	Ampliação do CMEI Caramuru				SMCR	Andamento - 5%	74.198,50
	Reforma e ampliação CMEI Jardim Paranaense				SMCR	Início - Jan/2004	146.973,66
	Reforma e ampliação CMEI Moradias Belém				SMCR	Início - Jan/2004	144.280,00
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>16.663.289,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>35.012.226,36</b>

Em, 10 de maio de 2004

Antenor Altevir Ferreira dos Santos  
Diretor do Departamento de Orçamento

Carlos Alberto Carvalho  
Secretário Municipal de Finanças