

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
2094	2015	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0001 - PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA	1216 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS SMOP	SMOP	Concluida em mar/18	CONSTRUCAO DO CRAS VILA VERDE	203.469,84	007 755
2095	2015	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0001 - PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA	1216 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS SMOP	SMOP	29,76	CONSTRUCAO DO CRAS MONTEIRO LOBATO	322.455,82	007 755
2096	2015	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0001 - PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA	1216 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS SMOP	SMOP	65,78	CONSTRUCAO DO CRAS BAIRRO ALTO	213.079,29	007 755
		<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL Total</b>						739.004,95	
2166	2016	10 - SAUDE	0003 - PROGRAMA CURITIBA MAIS SAUDE	1023 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE	FMS	99,99	Continuacao da Construcao da Unidade de Saude Jardim Alianca	920.969,21	384 500
		<b>10 - SAUDE Total</b>						920.969,21	
1740	2015	12 - EDUCACAO	0004 - PROGRAMA CURITIBA MAIS EDUCACAO	1034 - REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	SME	96,72	REPAROS E MANUTENCAO EM CEI ERICO VERISSIMO LOTE 7	1.348.103,01	007 104
1790	2014	12 - EDUCACAO	0004 - PROGRAMA CURITIBA MAIS EDUCACAO	1036 - CONSTRUCAO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL CMEIs	SME	66,25	CMEI PARQUE INDUSTRIAL	2.361.973,66	007 104 166
1791	2014	12 - EDUCACAO	0004 - PROGRAMA CURITIBA MAIS EDUCACAO	1036 - CONSTRUCAO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL CMEIs	SME	34,09	CMEI UNIAO FERROVIARIA I	2.405.756,27	007 104 166
1808	2014	12 - EDUCACAO	0004 - PROGRAMA CURITIBA MAIS EDUCACAO	1036 - CONSTRUCAO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL CMEIs	SME	88,74	CMEI NOVO MUNDO	3.038.032,88	007 104 166
2223	2017	12 - EDUCACAO	0004 - PROGRAMA CURITIBA MAIS EDUCACAO	1036 - CONSTRUCAO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL CMEIs	SME	76,81	Concluir obra remanescente CMEI Vila Verde II	368.839,34	104 157
2229	2017	12 - EDUCACAO	0004 - PROGRAMA CURITIBA MAIS EDUCACAO	1036 - CONSTRUCAO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL CMEIs	SME	29,35	CONTRATAO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUO DO CMEI VILA NORI PILARZINHO	2.643.375,34	104 166
		<b>12 - EDUCACAO Total</b>						12.166.080,50	

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1452	2015	13 - CULTURA	0006 - PROGRAMA VIVA MAIS CURITIBA	1217 - REQUALIFICACAO DA EDIFICACAO DO QUARTEL DA RIACHUELO	SMOP	83,92	Cine Riachuelo Cine Passeio Requalificacao das edificacoes do imovel de Indicao Fiscal n 12016013000 de propriedade do Municipio de Curitiba	6.794.237,19	007
		<b>13 - CULTURA Total</b>						6.794.237,19	
1718	2014	15 - URBANISMO	0009 - PROGRAMA CURITIBA METROPOLE	1094 - ELABORACAO DE ESTUDOS PROJETOS E PLANOS AFD	IPPUC	69,05	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA EXECUCAO DE PESQUISA DE ORIGEM E DESTINO E MODELAGEM DE TRANSPORTES VISANDO A REVISAO DO PLANO DE MOBILIDADE PLAMOB ABRANGENDO OS MUNICIPIOS QUE COMPOEM O NUCLEO URBANO CENTRALNUC DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA RMC	6.857.013,05	001 611 617
2102	2016	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1115 - EXECUCAO DE OBRAS DE CIRCULACAO EM VIAS DO MUNICIPIO LINHA VERDE AED	SMOP	55,28	EXECUCAO DE OBRA DA LINHA VERDE NORTE LOTE 32 EXECUCAO DA TRINCHEIRA NA RUA FULVIO ALICE OBRA E ALCAS	28.700.761,35	611
2092	2015	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1102 - EXECUCAO DE OBRAS DE CIRCULACAO EM VIAS DO MUNICIPIO	SMOP	99,97	Obras de engenharia civil para implantacao das alcas de acesso trincheira do CEASA incluindo a pavimentacao da rua Hasdrubal Bellegard entre as estacas 10 a 2915666 m	13.087.760,36	000 501 512
2170	2016	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1104 - REVITALIZACAO DE VIAS COM PAVIMENTACAO DEFINITIVA	SMOP	83,84	REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA MANOEL RIBAS TRECHO ENTRE CONTORNO NORTE E RUA MADRE CLELIA MERLONI	21.423.283,15	501 512 610 615

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Fisica	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1713	2014	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1105 - ELABORACAO DE ESTUDOS PROJETOS E PLANOS PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	IPPUC	54,67	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DE OBRAS VIARIAS LOTE 01A LIGACAO VIARIA CMEIs ILHA DO MEL E SERRA AZUL EXT 440 MTSB LIGACAO VIARIA CMEI PARQUE INDUSTRIAL EXT 250 MTSC ALCAS DA TRINCHEIRA RUA VICTOR F DO AMARALLINHA VERDE EXT 2350 MTS	259.549,60	001
1714	2014	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1105 - ELABORACAO DE ESTUDOS PROJETOS E PLANOS PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	IPPUC	48,45	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DE OBRAS VIARIAS LOTE 02A BINARIO PE GRMANO MAYERCAMOEES EXT 2830 MTSB BINARIO OLGA BALSTERNIVALDO BRAGA EXT 1.100 MTS	607.005,18	001
1715	2014	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1105 - ELABORACAO DE ESTUDOS PROJETOS E PLANOS PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	IPPUC	65,64	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DE OBRAS VIARIAS LOTE 03A FAIXAS EXCLUSIVAS DE TRANSPORTE COLETIVO EXT 4520 MTSBPROLONGAMENTO RUA NOVA ESPERANCA EXT 160 MTSCVIA DE ACESSO AO ELEVADO VILA POMPEIA EXT 760 MTSDCOMPL DO BINARIO FULVIO JOSE ALICE E GASTAVO RATTMAN EXT 300 MTSEREESTRUTURACAO DE VIAS DO SISTEMA VIARIO BASICO EXT 250 MTS	350.509,30	001
1778	2014	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1105 - ELABORACAO DE ESTUDOS PROJETOS E PLANOS PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	IPPUC	92,55	Elaboracao de projetos e servicos de engenharia e arquitetura para construcao do Terminal Tatuquara demolicao e reconstrucao do Terminal Campina do Siqueira e Terminal Hauer	1.306.130,51	001

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1830	2014	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1105 - ELABORACAO DE ESTUDOS PROJETOS E PLANOS PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	IPPUC	35,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DA MICRO REDE CICLOVIARIA DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - CIC LOTE 01	621.609,40	001
1832	2014	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1105 - ELABORACAO DE ESTUDOS PROJETOS E PLANOS PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	IPPUC	35,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DAS ROTAS CONSTANTES DO CIRCUITO CICLOVIARIO INTERPARQUES E LIGACAO CICLOVIARIA PINHAISCENTRO DE CURITIBA LOTE 02	307.037,77	001
1941	2015	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1105 - ELABORACAO DE ESTUDOS PROJETOS E PLANOS PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	IPPUC	40,20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO A IMPLANTACAO DO EQUIPAMENTO PUBLICO DENOMINADO TERMINAL CENTRAL DE CURITIBA	1.299.851,58	001
2109	2016	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1105 - ELABORACAO DE ESTUDOS PROJETOS E PLANOS PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	IPPUC	79,99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA VIARIA PARA CONSTRUCAO DE NOVA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO BELEM NA RUA ENGENHEIROS PEREIRA	57.651,82	001
1883	2015	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1115 - EXECUCAO DE OBRAS DE CIRCULACAO EM VIAS DO MUNICIPIO LINHA VERDE AFD	SMOP	75,05	Contratacao de Empresa para execucao das obras da Linha Verde Norte Lote 31 Estacao Vila Olimpica e Estacao Fagundes Varela estaca 767 a estaca 890 extensao aproximada 246 km	52.345.089,05	611 943
1857	2015	15 - URBANISMO	0010 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	1212 - REALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS PAC 2 MOBILIDADE	IPPUC	26,39	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO PAC II MOBILIDADE GRANDES CIDADES PACTO PELA MOBILIDADE	3.009.017,55	001

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1711	2014	15 - URBANISMO	0011 - PROGRAMA CURITIBA MAIS VERDE	1133 - IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO MUNICIPIO COPA 2014 SMMA	SMMA	99,57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA READEQUAÇÃO REFORMA DA PRAÇA AFONSO BOTELHO LEGADO 2 ETAPACOPA DO MUNDO FIFA 2014	4.629.818,73	000 007 724
1207	2011	15 - URBANISMO	0089 - PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	1102 - ELABORACAO DE ESTUDOS PROJETOS E PLANOS MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	IPPUC	75,46	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA VIARIA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E OBRAS DE ARTE CORRENTE PARA O MUNICIPIO DE CURITIBA LOTE 1	1.331.242,50	001
721	2010	15 - URBANISMO	0095 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	1151 - REALIZACAO DE SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS BID III	IPPUC	89,65	Contratacao de servicos de consultoria de apoio a supervisao de obras de infraestrutura urbana	12.071.530,30	001 610 617 806
734	2010	15 - URBANISMO	0095 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	1151 - REALIZACAO DE SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS BID III	IPPUC	68,62	Contratacao de servicos de consultoria de apoio tecnico ao gerenciamento do Programa BID Pro Cidades	10.361.840,60	000 001 610 617
694	2011	15 - URBANISMO	0095 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	1152 - REALIZACAO DE SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS AFD	IPPUC	82,82	Contratacao de empresa de consultoria para execucao dos servicos especializados de supervisao e gerenciamento ambiental na implementacao dos dispositivos de infraestrutura social urbana	8.517.729,00	001 610 611
733	2011	15 - URBANISMO	0095 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	1152 - REALIZACAO DE SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS AFD	IPPUC	88,53	Contratacao de servicos de consultoria de apoio a supervisao de obras de infraestrutura urbana do Programa AFD Linha Verde	9.607.120,35	001 611 617
1095	2011	15 - URBANISMO	0100 - PROGRAMA COPA 2014	1218 - REALIZACAO DE SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS	IPPUC	96,96	Contratacao de empresa de consultoria para prestacao dos servicos de apoio tecnico a supervisao de obras de infraestrutura urbana do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana ProTransporte PAC COPA FIFA 2014	9.703.394,93	001 617
		<b>15 - URBANISMO Total</b>						186.454.946,08	

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1762	2014	16 - HABITACAO	0009 - PROGRAMA CURITIBA METROPOLE	1070 - REGULARIZACAO FUNDIARIA INFRAESTRUTURA URBANIZACAO CONSTRUCAO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS E EXECUCAO DE PROJETOS SOCIAIS LIGADOS A	FMHIS	96,07	Contratacao de empresa para construcao de uma casa para atendimento de dez pessoas com deficiencia motora e necessidades especiais	177.950,56	024
2056	2016	16 - HABITACAO	0009 - PROGRAMA CURITIBA METROPOLE	1070 - REGULARIZACAO FUNDIARIA INFRAESTRUTURA URBANIZACAO CONSTRUCAO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS E EXECUCAO DE PROJETOS SOCIAIS LIGADOS A	FMHIS	83,14	Construcao de 14 unidades habitacionais Vila Bela Vista da Ordem Moradias Rio Bonito Moradias Munique e Vila Nina	648.000,00	024
2120	2016	16 - HABITACAO	0009 - PROGRAMA CURITIBA METROPOLE	1070 - REGULARIZACAO FUNDIARIA INFRAESTRUTURA URBANIZACAO CONSTRUCAO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS E EXECUCAO DE PROJETOS SOCIAIS LIGADOS A	FMHIS	98,14	Contratao de empresa para concluso de 06 unidades habitacionais do tipo sobrado na Vila Prado	331.075,40	024
2205	2017	16 - HABITACAO	0009 - PROGRAMA CURITIBA METROPOLE	1070 - REGULARIZACAO FUNDIARIA INFRAESTRUTURA URBANIZACAO CONSTRUCAO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS E EXECUCAO DE PROJETOS SOCIAIS LIGADOS A	FMHIS	26,80	Contratao de empresa para execucao de 750 metros de pavimentao de vias pblicas em diversas reas de atuao da Cohab	901.485,80	024

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Fisica	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
2207	2016	16 - HABITACAO	0009 - PROGRAMA CURITIBA METROPOLE	1070 - REGULARIZACAO FUNDIARIA INFRAESTRUTURA URBANIZACAO CONSTRUCAO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS E EXECUCAO DE PROJETOS SOCIAIS LIGADOS A	FMHIS	6,20	Construcao de 174 unidades habitacionais na Vila Acropole e Moradias Alamanda Demanda AbertaAprovada no TCE Empenhos do FMHIS assoc a Obra 1586 da PMC Tarefa intern 34946	18.913.046,33	024
2113	2016	16 - HABITACAO	0009 - PROGRAMA CURITIBA METROPOLE	1077 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS BID III	SMOP	43,43	Contratao de empresa para execucao de obras de Urbanizao e Regularizao da Vila Nori e Obras Remanescentes nas Moradias Maring 1 integrante do BID PROCIDADES	8.729.320,04	000 609 610
2203	2017	16 - HABITACAO	0009 - PROGRAMA CURITIBA METROPOLE	1084 - EXECUCAO DE OBRAS DE HABITACAO E INFRAESTRUTURA BACIA DO RIBEIRAO DOS PADILHAS	SMOP	29,85	Contratao de empresa para execucao da recuperacao ambientalpaisagismo na Vila Gramados	174.000,00	893
1769	2015	16 - HABITACAO	0009 - PROGRAMA CURITIBA METROPOLE	1090 - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA ACOES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERACAO AMBIENTAL MORADIAS ATUBA	SMOP	28,30	Contratacao de empresa para execucaoconstrucao de 125 unidades habitacionais nas Moradias Faxinal Bacia do Rio Atuba	4.990.595,35	000 609 616
1535	2013	16 - HABITACAO	0076 - PROGRAMA MORO AQUI	1049 - CONSTRUCAO DE MORADIAS E REASSENTAMENTOS DE FAMILIAS EM AREAS DE RISCO	FMHIS	96,69	Construcao de 32 unidades habitacionais Lote 1 Vila Savana 12 unidades Vila Lorena 16 unidades e Jardim Primavera 4 unidades	1.189.765,12	024
1586	2013	16 - HABITACAO	0076 - PROGRAMA MORO AQUI	1168 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS BID III	SMOP	76,02	Execucao de obras de terraplenagem drenagem sistviario demolicao de casas limpeza das areas desocupadas recuperacao de areas degradadas rede de agua esgoto e energia eletrica e construcao de 174 unidades habitacionais na Vila Acropole e	18.913.046,33	000 610 616

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Fisica	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1077	2011	16 - HABITACAO	0076 - PROGRAMA MORO AQUI	1189 - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA ACOES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERACAO AMBIENTAL VILAS BELA VISTA DA ORDEM E BEIRA RIO	SMOP	28,92	Vilas Bela Vista da Ordem e Beira Rio INFRA Execucao de redes de agua e esgoto sistema viario drenagem terraplenagem demociao e remocao de residuos limpeza da area desocupada e recuperacao ambiental	3.672.830,77	000 616 996
		<b>16 - HABITACAO Total</b>						58.641.115,70	
1868	2014	18 - GESTAO AMBIENTAL	0011 - PROGRAMA CURITIBA MAIS VERDE	1131 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	OS Emitida	Contratacao de empresa empreiteira para execucao de obras de engenharia civil para implantacao de Bacia de Detencao na subbacia do Ribeirao do Muller numa area de 52000m2 mediante a execucao de alargamentoreperfilamento do canal construcao de diques de contencao construcao de estruturas de controle e recuperacao da mata ciliar ao longo do Ribeirao do Muller num trecho que fica compreendido entre as Ruas Theodoro Locker e Clemente Ritz no bairro CIC no <u>Município de Curitiba</u>	5.846.296,80	863
1871	2014	18 - GESTAO AMBIENTAL	0011 - PROGRAMA CURITIBA MAIS VERDE	1131 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	41,63	Lote 01 Corrego do Cortume e Rio Vila Guaira Contratacao de empresa empreiteira para execucao de obras de engenharia civil para Controle de Cheias do Rio Pinheirinho na Bacia do Rio IguacuSub bacia do Rio Belem mediante execucao de contencoes indutores de retardo barramentos condutos forçados e estacao de bombeamento	53.499.379,91	000 861



**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1872	2014	18 - GESTAO AMBIENTAL	0011 - PROGRAMA CURITIBA MAIS VERDE	1131 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	57,38	Lote 02 Corrego da Av Henry Ford Contratacao de empresa empreiteira para execucao de obras de engenharia civil para Controle de Cheias do Rio Pinheirinho na Bacia do Rio IguacuSub bacia do Rio Belem mediante execucao de contencoes indutores de retardo barramentos condutos forcados e estacao de bombeamento	46.294.878,66	000 861
1873	2014	18 - GESTAO AMBIENTAL	0011 - PROGRAMA CURITIBA MAIS VERDE	1131 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	21,44	Lote 03 Corrego da Av Santa Bernadete e Rio Pinheirinho Contratacao de empresa empreiteira para execucao de obras de engenharia civil para Controle de Cheias do Rio Pinheirinho na Bacia do Rio IguacuSub bacia do Rio Belem mediante execucao de contencoes indutores de retardo barramentos condutos forcados e estacao de bombeamento	32.994.067,78	000 861
1875	2014	18 - GESTAO AMBIENTAL	0011 - PROGRAMA CURITIBA MAIS VERDE	1131 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	88,27	Contratacao de empresa empreiteira para execucao de obras de engenharia civil para construcao de muros de contencao nas margens do Rio Barigui trecho sul no municipio de Curitiba	10.378.121,37	000 616 751
2077	2016	18 - GESTAO AMBIENTAL	0011 - PROGRAMA CURITIBA MAIS VERDE	1136 - REVITALIZACAO DA BACIA DO RIO BARIGUI AFD	SMMA	73,36	EXECUCO DE PAVIMENTAO RUA GENERAL LUIZ CARLOS PEREIRA TOURINHO ADJACENTE AO PARQUE LINEAR DO RIO BARIGUI TRECHO MORADIAS RIO BONITO	3.104.093,85	611
1865	2014	18 - GESTAO AMBIENTAL	0011 - PROGRAMA CURITIBA MAIS VERDE	1139 - EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENCAO DE RISCOS NATURAIS	SMOP	46,83	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de estudos de concepcao para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para revitalizacao do Parque Metropolitano do Rio Iguacu no Municipio de Curitiba Parana	2.028.041,17	842

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1866	2014	18 - GESTAO AMBIENTAL	0011 - PROGRAMA CURITIBA MAIS VERDE	1139 - EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENCAO DE RISCOS NATURAIS	SMOP	41,28	Contratacao de empresa de consultoria para prestacao de servicos especializados de Supervisao de Obras de Infraestrutura Urbana de Drenagem a serem executadas na Bacia do Rio IguacuSubbacia do Rio BelemRio Pinheirinho e afluentes Rio Vila Guaira corrego da Av Henry Ford corrego do Cortume e corrego da Av Santa Bernadete no Municipio de Curitiba Parana	1.681.696,24	861
1923	2015	18 - GESTAO AMBIENTAL	0011 - PROGRAMA CURITIBA MAIS VERDE	1139 - EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENCAO DE RISCOS NATURAIS	SMOP	39,65	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana numa extensao de 245900 metros para a bacia do Rio Ponta Grossa no Municipio de Curitiba Parana	216.524,36	864
1964	2015	18 - GESTAO AMBIENTAL	0011 - PROGRAMA CURITIBA MAIS VERDE	1143 - IMPLANTACAO DE PARQUES E BOSQUES FMMA	SMMA	71,63	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SONDAGEM DETALHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ORCAMENTOS PARA IMPLANTACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PARQUES BOSQUES E DEMAIS AREAS DE ATUACAO	339.975,00	088
1365	2012	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIODIVERSIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	62,59	Obras de engenharia do perfilamento de fundo e correcao geometrica das margens do Rio Barigui Etapa I no segmento compreendido entre os Km 000 e 2200	14.333.157,72	000 616 751
1382	2012	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIODIVERSIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	71,27	Supervisao de obras de infraestrutura urbana de drenagem para o perfilamento do canal do Rio Barigui Etapa I do Km 000 ao Km 2200	897.746,42	000 616 751

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1551	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	97,80	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Belem no Municipio de Curitiba CN 07712Lote 01 Bacia de Detencao Rio Pilarzinho MC BE 0104 Area 029 ha Trecho Entre a Rua Mamore e Solimoes Mercos	229.632,58	616 752
1552	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	97,61	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Belem no Municipio de Curitiba CN 07712Lote 02 Bacia de Detencao Rio Pilarzinho MC BE 0104 CD 1319 Area 060 ha Trecho Entre a Av Des Hugo Simas e a Rua Domingos Nascimento Bom Retiro	232.016,08	616 752
1561	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	96,14	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Belem no Municipio de Curitiba CN 07712Lote 03 Bacia de Detencao Rio Juveve MC BE 0403 Area 063 ha Trecho entre a Rua Joao Americo de Oliveira e a Rua Reinaldo E Heidinger Bairro Cabral	232.100,87	616 752

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1562	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	96,15	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Belem no Municipio de Curitiba CN 07712Lote 04 Bacia de Detencao Rio Juveve MC BE 0404 Area 088 ha Trecho Rua Camoes entre a Rua Jaime Balao e a Rua Dep Carneiro de Campos Bairro Hugo Lange	232.807,43	616 752
1563	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	96,12	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Belem no Municipio de Curitiba CN 07712Lote 05 Bacia de Detencao Rio Juveve MC BE 0405 Area 033 ha Trecho Rua do Herval entre a Rua Schiller e Rua Atilio Borio Cristo Rei	231.253,02	616 752
1564	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	94,23	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Belem no Municipio de Curitiba CN 07712Lote 06 Perfilamento do Rio Pilarzinho Extensao 360000 m Trecho Rio Belem Rua Julio Perneta Bairro Mercês Bom Retiro	259.252,90	616 752

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1565	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	98,63	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Belem no Municipio de Curitiba CN 07712Lote 07 Perfilamento do Rio Belem Extensao 720000 m Trecho Entre a Linha Verde e o Rio Iguacu Bairros Guabiro tuba Uberaba Hauer Boqueirao	297.987,01	616 752
1567	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	95,22	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Belem no Municipio de Curitiba CN 07712Lote 08 Contencao Lateral no Rio Belem Vila das Torres Extensao 50000 m Trecho Entre a Rua Baltazar Carrasco dos Reis e Rua Guabiro tuba Prado Velho	176.362,44	616 752
1568	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	88,64	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Belem no Municipio de Curitiba CN 07712Lote 09 Adequacao de canais para Retardamento do Escoamento com reservatorio de Amortecimento de Cheias do Rio Agua Verde CAP Trecho entre a Rua Tenente Max Wolf e Rua Buenos Aires Agua Verde	370.177,06	616 752

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1569	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	71,48	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Barigui no Municipio de Curitiba CN 07812Lote 01 Bacia de Detencao Rio Cascatinha MC CA 2751 Area 10000000 m Trecho entre Rua Cap Antonio Pedri e Rua Jose Benato Bairro Santa Felicidade	202.668,53	616 753
1570	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	73,45	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Barigui no Municipio de Curitiba CN 07812Lote 02 Bacia de Detencao Rio Cascatinha MC CA 2751 Area 9000000 m Trecho entre Rua Jose das Chagas Lima e Rua Henrique da Cunha Mello Bairro Santa Felicidade	199.963,53	616 753
1572	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	62,92	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Barigui no Municipio de Curitiba CN 07812Lote 03 Bacia de Detencao Rio Uvu MC CA 3051 Area 6000000 m Trecho entre Avenida Manoel Ribas e Rua Nicolau Jose Gravina Bairro Santa Felicidade	195.213,53	616 753

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1573	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	50,58	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Barigui no Municipio de Curitiba CN 07812Lote 04 Perfilamento do Rio Cascatinha Trecho 2500 metros da Foz Rio Cascatinha a Rua Manoel Ribas	210.913,53	616 753
1574	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	59,20	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Barigui no Municipio de Curitiba CN 07812Lote 05 Galeria Celular MC CA 2751 Rua Cel Carlos Vieira de Camargo Trecho Entre a Rua 28 de Outubro e a Rua Augusto Mocelin Bairro Santa Felicidade	86.468,53	616 753
1575	2013	18 - GESTAO AMBIENTAL	0094 - PROGRAMA MEIO AMBIENTE BIOCIDADE	1210 - REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRAFICAS PAC II	SMOP	59,20	Prestacao de servicos especializados de elaboracao de projetos de engenharia para a gestao das aguas pluviais manejo de aguas pluviais e drenagem urbana para a Bacia do Rio Barigui no Municipio de Curitiba CN 07812Lote 06 Galeria Celular MC CA 2751 Rua Marchanjo Bianchini Trecho entre a Rua 28 de Outubro e Rua Augusto Mocelin Bairro Santa Felicidade	86.468,53	616 753
		<b>18 - GESTAO AMBIENTAL Total</b>						174.857.264,85	

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Fisica	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
1926	2015	27 - DESPORTO E LAZER	0006 - PROGRAMA VIVA MAIS CURITIBA	1054 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	SMELJ	78,07	Desenvolvimento de Projeto Arquitetonico Elaboracao de Projetos Complementares Orcamento e Servicos de Engenharia Estudos Geotecnicos Sondagem para Revitalizacao do Estadio Municipal de Beisebol	96.793,66	000 976
2035	2016	27 - DESPORTO E LAZER	0006 - PROGRAMA VIVA MAIS CURITIBA	1054 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	SMELJ	48,38	Construo do Centro de Iniciao Esportiva CIC	3.269.485,73	007 991
2040	2016	27 - DESPORTO E LAZER	0006 - PROGRAMA VIVA MAIS CURITIBA	1054 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	SMELJ	33,25	Construo do Centro de Iniciao Esportiva Cajuru	5.161.056,13	007 990
1874	2015	27 - DESPORTO E LAZER	0006 - PROGRAMA VIVA MAIS CURITIBA	1202 - REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER DIRCEU GRAESER	SMELJ	Concluida em fev/18	Reformar e ampliar o Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser	3.733.085,04	007 942
2022	2016	27 - DESPORTO E LAZER	0007 - PROGRAMA PORTAL DO FUTURO	1059 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	SMELJ	OS Emitida	Implantao de Pista de BMX	874.600,00	284
1076	2014	27 - DESPORTO E LAZER	0007 - PROGRAMA PORTAL DO FUTURO	1060 - CONSTRUCAO DE CLUBES DA GENTE	SMELJ	96,87	Construir Clube da Gente Santa Felicidade	9.903.195,81	007 610
1082	2014	27 - DESPORTO E LAZER	0007 - PROGRAMA PORTAL DO FUTURO	1060 - CONSTRUCAO DE CLUBES DA GENTE	SMELJ	96,71	Construir Clube da Gente Boa Vista	9.644.459,34	007 610
		<b>27 - DESPORTO E LAZER Total</b>						32.682.675,71	
		<b>Total Geral</b>						473.256.294,19	
xxx							<b>77</b>	<b>473.256.294,19</b>	

Palácio 29 de Março, 15 de maio de 2018



**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ANTERIOR A 2018**  
**SITUAÇÃO ATÉ 30-04-2018**

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000

Nº Ficha	Ano	Função	Programa	Ação Orçamentária	Orgao	% Sit. Física	Objeto da Obra	R\$ Contratado	FTE
----------	-----	--------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	----------------	-----

Ana Cristina Wollmann Zornig Jayme  
**Secretaria Municipal de Finanças - SMF**

Carlos Fernando Faria  
**Secretaria Municipal de Finanças - SMF**